

Planning Centre aquatique :

Rendu APS : juin 2023
Rendu APD : septembre 2023
Dépôt PC : octobre 2023 -
obtention PC : février 2024
PC purgé des recours : mai 2024
Rendu PRO : décembre 2023
DCE : 1^{er} trimestre 2024
Début travaux : mai 2024
Durée du chantier - 18 mois : janvier 2026

Planning espaces publics :

Rendu AVP : septembre 2023
Rendu PRO : octobre 2023
DCE : novembre 2023
Début travaux : 1^{er} trimestre 2024
Fin travaux 1^{ère} phase : début 2^{ème} trimestre 2024
Fin travaux 2^{ème} phase : dernier trimestre 2025

Planning de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU

Délibération IBTN lançant la procédure : 31 mai 2023
Examen conjoint - Rencontre avec les PPA : 12 juillet 2023
Remise du Procès-Verbal de la réunion avec adaptation du dossier si nécessaire = 13 juillet 2023
Saisine du Préfet par IBTN pour Arrêté d'enquête publique - nomination d'un commissaire enquêteur
Enquête publique : mois de septembre 2023
Rapport du commissaire enquêteur, adaptation du rapport si nécessaire : novembre 2023
Délibération du conseil municipal de Menneval adoptant la modification du PLU : début décembre 2023
Envoi du dossier complet par IBTN au Préfet
Délibération de IBTN validant la déclaration de projet = fin décembre 2023
Affichage de la délibération + mesure publicité : janvier 2024

Planning dossier loi sur l'eau

- Relevé topographique en cours
- Rédaction du porter à connaissance
- Dépôt du dossier à la police de l'eau : septembre 2023
- Retour Police de l'eau : octobre 2023

